

**UCHWAŁA NR 316/2021**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia aktualizacji opracowania pod nazwą „Plan działań GZM w zakresie przygotowania realizacji Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych”**

Na podstawie art. 33 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 1277, z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się aktualizację opracowania pod nazwą „Plan działań GZM w zakresie przygotowania realizacji Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 111/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia opracowania pod nazwą „Plan działań GZM w zakresie przygotowania realizacji Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych”.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Zarządu Górnośląsko-  
Zagłębiowskiej Metropolii

**Henryk Borczyk**



**Plan działań GZM  
w zakresie  
przygotowania realizacji  
Metropolitalnej Sieci Tras  
Rowerowych (MSTR)**

**Opracował:  
Departament Projektów i Inwestycji  
Urząd Metropolitalny  
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia**

## Spis treści

0. Wstęp .....	3
I. Projekt pn. Wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód. Etap I .....	4
II. Projekt Piekary Śl./Bytom – Chorzów – Siemianowice Śl. – Katowice .....	6
III. Projekt Katowice – Tychy .....	7
IV. Projekt Gliwice – Zabrze – Ruda Śląska- Chorzów – Katowice .....	8
V. Projekt Tarnowskie Góry - Bytom .....	9
VI. Projekt Katowice-Giszowiec – Mysłowice .....	10
VII. Załącznik .....	11

## **0. Wstęp**

Niniejsze opracowanie stanowi dokument wykonawczy do Ramowego programu realizacji dróg rowerowych w obszarze Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. Wg stanu na 1 stycznia 2021r. zawiera on opis poszczególnych przygotowywanych projektów wraz ze wskazaniem zadań do realizacji i założeń terminowych wykonania prac. Dokument ten będzie aktualizowany w ramach procesu realizacji kolejnych projektów jak i rozwoju projektów opisanych poniżej.

## I. Projekt pn. Wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód. Etap I

### **Opis projektu.**

W roku 2020 opracowano została wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód<sup>1</sup> (zwana dalej Opracowaniem) z podziałem na trzy zadania: dwa po nieczynnych liniach kolejowych oraz jedno jako połączenie Katowic z Dąbrową Górniczą.

Dane z Opracowania wskazują na datę opracowania odcinki tras, które spełniają funkcje transportowe:

- A. odcinek Katowice – Sosnowiec (koncepcja wg przebiegu dla zadania 1 Opracowania).
- B. odcinek Sosnowiec – Czeladź/Będzin (koncepcja wg przebiegu dla zadania 1 Opracowania).
- C. odcinek Katowice/Sosnowiec- Mysłowice (koncepcja wg przebiegu dla zadania 2 Opracowania).
- E. odcinek Mysłowice- Sosnowiec/Jęzor (koncepcja wg przebiegu dla zadania 2 Opracowania).
- F. odcinek Katowice/Załęże – Katowice/Brynów (koncepcja wg przebiegu dla zadania 3 Opracowania).
- G. odcinek Katowice/Brynów – Katowice/Giszowiec (koncepcja wg przebiegu dla zadania 3 Opracowania).

Dla pozostałych odcinków tras rowerowych analizowanych w ramach Opracowania przeważa funkcja rekreacyjna. Trasy rowerowe o funkcji rekreacyjnej nie są przedmiotem dalszych prac prowadzonych przez GZM.

### **Studium Tras Rowerowych GZM<sup>2</sup> :**

- zadanie 1 trasy nr 5, 6 oraz po nieczynnej linii kolejowej (bez przypisanego nr trasy),
- zadanie 2 trasy nr 6, 114, 35,
- zadanie 3 trasy nr 2, 911, 3 oraz po nieczynnej linii kolejowej (bez przypisanego nr trasy),

Plan działania dla poszczególnych etapów projektu pn. Wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód. Etap 1.

### **Zadania.**

---

<sup>1</sup> Opracowanie pn. Wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód. Etap I. Datowane na październik 2020r. Wykonane na zlecenie GZM przez LPW Sp. z o.o.

<sup>2</sup> Metropolia przyjazna rowerom – Studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) opracowane zlecenie Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii przez Przedsiębiorstwo Projektowo -Usługowe „Inkom” Sp. J. Gregorowicz, Trybuś, sierpień 2018

Ozn.	Zadanie / Odcinek	Stan	Działanie	Czas realizacji
A.	Katowice – Sosnowiec  (Katowice Bulwary Rawy – Sosnowiec ul. Hallera S86)	Koncepcja (zadanie 1), priorytet 1 wg analizy;  funkcja transportowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzgodnienie zasad współdziałania z gminami, w tym sporządzenie harmonogramu realizacji projektu, określenie zasad finansowania</li> <li>Przygotowanie dokumentacji projektowej</li> </ul>	2021-2022
B.	Sosnowiec – Czeladź/Będzin  (Sosnowiec ul. Hallera (S86) – gr. Będzin/Czeladź (DK 86))	Koncepcja (zadanie 1)  priorytet 2 wg analizy;  funkcja transportowa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odcinek stanowi kontynuację odcinka Katowice – Sosnowiec (pkt A.), po przesądzeniu w zakresie ww. odcinka rozpoczną się prace odc. Sosnowiec - Katowice</li> <li>Uzgodnienie zasad współdziałania z gminami, w tym sporządzenie harmonogramu realizacji projektu, określenie zasad finansowania</li> <li>Przygotowanie dokumentacji projektowej</li> </ul>	2021-2024
C.	Katowice – Mysłowice  (Katowice Wiadukt S86 – Mysłowice Most Niepodległości)	Koncepcja (zadanie 2), priorytet 1 wg analizy; funkcja transportowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odcinek łączyć się ma z odcinkiem Katowice – Sosnowiec (pkt A), po przesądzeniu w zakresie realizacji ww. odcinka rozpoczną się prace odc. Katowice – Mysłowice;</li> <li>Uzgodnienie zasad współdziałania z gminami, w tym sporządzenie harmonogramu realizacji projektu, określenie zasad finansowania;</li> <li>Przygotowanie dokumentacji projektowej</li> </ul>	2021-2024
D.	Mysłowice – Sosnowiec  ( Mysłowice Most Niepodległości) – Sosnowiec Jęzor)	Koncepcja (zadanie 2), priorytet 2 wg analizy; funkcja transportowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odcinek łączyć się ma z odcinkiem Katowice - Mysłowice (pkt D), po przesądzeniu w zakresie realizacji ww. odcinka rozpoczną się prace odc. Mysłowice - Sosnowiec;</li> <li>Uzgodnienie zasad współdziałania z gminami, w tym sporządzenie harmonogramu realizacji projektu, określenie zasad finansowania;</li> <li>Przygotowanie dokumentacji projektowej</li> </ul>	2021-2025
E.	Załęże – Brynów  Katowice ul. Bocheńskiego – CP Brynów)	Koncepcja (zadanie 3), priorytet 1 wg analizy; funkcja transportowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uszczegółowienie warunków możliwości realizacji: planistycznych, własnościowych innych inwestycji</li> <li>Uzgodnienie zasad współpracy z Miastem Katowice,</li> </ul>	2021-2024
F.	Brynów – Giszowiec  (Katowice CP Brynów – Giszowiec)	Koncepcja (zadanie 3), priorytet 2 wg analizy; funkcja transportowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadanie realizowane przez Miasto Katowice; współpracę zapewnia GZM;</li> <li>W roku 2021 planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie prac projektowych</li> </ul>	2021-2022

## II. Projekt Piekary Śl./Bytom – Chorzów – Siemianowice Śl. – Katowice

### Opis projektu.

Trasa wyznaczona przebiegiem nieczynnej linii kolejowej. W roku 2020 dokonano analizy przebiegu pod względem formalnym oraz faktycznego zagospodarowania, zebrano informacje od Gmin o innych planowanych inwestycjach. Zgodnie z informacją uzyskaną do Gmin trasa z wykorzystaniem nieczynnej linii kolejowej jest spójna z polityką rowerową poszczególnych Miast. W roku 2020 analizowano przebieg od Bytomia do Katowic, na wniosek pozostałych zainteresowanych uzgodniono za zasadne zaproszenie miasta Piekary Śl. i wydłużenie trasy, tak aby rozpoczynała się w Piekarach Śl. Teren po nieczynnej linii kolejowej w części nadal pozostaje w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

### Studium Tras Rowerowych GZM:

- trasy nr 401, 20,35, 114, oraz po nieczynnej linii kolejowej (bez przypisanego nr trasy),

### Zadania.

Ozn.	Zadanie / Odcinek	Stan	Działanie	Czas realizacji
A.	Piekary - Katowice	Etap wstępnych uzgodnień.	<ul style="list-style-type: none"><li>Uzgodnienie przez Miasta wstępnej koncepcji przebiegu trasy. Uzgodnienie trybu i zasad dalszej współpracy przy realizacji projektu (GZM, Katowice, Siemianowice Śl., Chorzów, Bytom, Piekary Śl.).</li></ul>	2021
		Etap przedprojektowy	<ul style="list-style-type: none"><li>Uzgodnienie (Miasta i GZM) zakresu zlecenia o zlecenie (GZM) i opracowanie opracowania przedprojektowego (koncepcji technicznej lub studium programowo- przestrzennego) dla trasy, określenie funkcji i priorytetów, podział na funkcjonalne odcinki,</li></ul>	2021-2022

### III. Projekt Katowice – Tychy

#### Opis projektu.

Celem jest stworzenie szybkiego połączenia rowerowego między Katowicami, a Tychami. W roku 2020 wstępnie badano przebieg drogi rowerowej w korytarzu w pobliżu przebiegu S-86 odcinek Murcki – Tychy (dzielnica Czułów). Trasa przebiega głównie przez tereny leśne. Przedmiotowy przebieg trasy nie został ujęty w Studium Tras Rowerowych GZM. W studium połączenie między Tychami, a Katowicami realizowane jest przez trasę oznaczoną nr 1, która przebiega od Brynowa przez Ochojec, Kostuchnę do miasta Tychy.

#### Studium Tras Rowerowych GZM:

- trasa nr 1

#### Zadania.

Ozn.	Zadanie / Odcinek	Stan	Działanie	Czas realizacji
A.	Katowice - Tychy	Etap wstępnych uzgodnień.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uzgodnienie przez Miasta wstępnej koncepcji przebiegu trasy, początku i końca trasy. Uzgodnienie trybu i zasad dalszej współpracy przy realizacji projektu (GZM, Katowice, Tychy.).</li><li>• Uzgodnienie w zakresie opracowania dalszych działań przedprojektowych</li></ul>	2021
		Etap przedprojektowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Po uzgodnieniach w zakresie pkt A, zlecenie (GZM) opracowania analizy przebiegu trasy, z uwzględnieniem funkcji transportowej</li></ul>	2021-2022



## IV. Projekt Gliwice – Zabrze – Ruda Śląska- Chorzów – Katowice

### Opis projektu.

Podstawową oś połączenia rowerowego wschód – zachód ma tworzyć trasa Gliwice – Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów – Katowice. W roku 2020 rozpoczęto proces wstępnych uzgodnień z udziałem zainteresowanych miast.

### Studium Tras Rowerowych GZM:

- trasa nr 45 lub 4

### Zadania.

Ozn.	Zadanie / Odcinek	Stan	Działanie	Czas realizacji
A.	Gliwice - Katowice	Etap wstępnych uzgodnień.	<ul style="list-style-type: none"><li>Uzgodnienie przez Miasta wstępnej koncepcji, wariantów przebiegu trasy. Uzgodnienie trybu i zasad dalszej współpracy przy realizacji projektu (GZM, Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Chorzów, Katowice).</li></ul>	2021
		Etap przedprojektowy	<ul style="list-style-type: none"><li>Uzgodnienie (Miasta i GZM) zakresu zlecenia (GZM) i opracowanie opracowania przedprojektowego (koncepcji technicznej lub studium programowo-przestrzennego) dla trasy, z analizą wariantów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji transportowej, określenie priorytetów, podział na funkcjonalne odcinki.</li></ul>	2021-2023

## V. Projekt Tarnowskie Góry - Bytom

### Opis projektu.

Projekt stanowi przedłużenie projektu II (Bytom – Katowice). Projekt jest elementem podstawowej sieci tras rowerowych w GZM wg zapisów Studium Tras Rowerowych. Planowane prace wstępne, przedprojektowe pozwolą określić funkcję jaką trasa będzie pełnić w ramach MSTR.

### Studium Tras Rowerowych GZM:

- trasa nr 20

### Zadania.

Ozn.	Zadanie / Odcinek	Stan	Działanie	Czas realizacji
A.	Tarnowskie Góry - Bytom	Etap wstępnych uzgodnień.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uzgodnienie przez Miasta wstępnej koncepcji, wariantów przebiegu trasy. Uzgodnienie trybu i zasad dalszej współpracy przy realizacji projektu (GZM, Tarnowskie Góry, Bytom).</li><li>• Uzgodnienie w zakresie opracowania dalszych działań przedprojektowych</li></ul>	2021
		Etap przedprojektowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Po uzgodnieniach w zakresie pkt A, zlecenie (GZM) opracowania analizy przebiegu trasy, z uwzględnieniem funkcji transportowej</li></ul>	2021-2023

## VI. Projekt Katowice-Giszowiec – Mysłowice

### Opis projektu.

Odcinek rozpoczynający się w katowickiej dzielnicy Giszowiec ma przebiegać do myślowickiego ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Jest to trasa ujęta w opracowaniu pn. „Wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód. Etap I” jako rekreacyjna. W toku prac nad projektem MSTR określono natomiast, że odcinek spełnia wytyczne przyjęte dla funkcji transportowej – łączy katowicką dzielnicę z centrum Miasta Mysłowice. Odcinek ten, wraz z trasą budowaną przez Miasto Katowice pomiędzy dzielnicami Brynów i Giszowiec, jest drogą rowerową o charakterze międzymiastowym.

### Studium Tras Rowerowych GZM:

Brak numeru

### Zadania.

Ozn.	Zadanie / Odcinek	Stan	Działanie	Czas realizacji
A.	Katowice - Mysłowice	Etap wstępnych uzgodnień.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uzgodnienie przez Miasta wstępnej koncepcji, wariantów przebiegu trasy. Uzgodnienie trybu i zasad dalszej współpracy przy realizacji projektu (GZM, Katowice, Mysłowice).</li><li>• Uzgodnienie w zakresie opracowania dalszych działań przedprojektowych</li></ul>	2021
		Etap przedprojektowy	Po uzgodnieniach w zakresie pkt A, zlecenie (GZM) opracowania analizy przebiegu trasy, z uwzględnieniem funkcji transportowej	2021-2023

## VII. Załącznik.

Mapa z odznaczeniem projektów opisanych w Planie działań.

Na załączniku linią ciągłą wskazano przebiegi dróg rowerowych dla których opracowano koncepcję przebiegu, natomiast linią przerywaną wskazano wstępne korytarze przebiegu dróg rowerowych (etap przedkoncepcyjny) analizowanych projektów.

Opracowanie:

Zespół Departamentu Projektów i Inwestycji GZM

